

(変更2回) 契約変更の内容

変 更 契 約 年 月 日	令和7年9月12日
契 約 業 者 名	五洋・あおみ特定建設工事共同企業体
契 約 業 者 の 住 所	大阪市北区鶴野町1－9
工 事 の 名 称	神戸港ポートアイランド(第2期)地区荷さばき地(PC15から17)地盤改良等工事(第2工区)(変更2回)
工 事 場 所	神戸市中央区港島9丁目
工 事 種 別	空港等土木
工 事 概 要	別紙のとおり
工 期 (自)	令和6年9月30日
工 期 (至)	令和8年6月19日
変更前の契約金額	5,947,700,000円(税込)
変 更 金 額	394,900,000円(税込)
変更後の契約金額	6,342,600,000円(税込)
変 更 理 由	1.構造物撤去工の変更 2.陸上地盤改良工の変更 3.付属工の変更 4.舗装工の変更 5.雑工の変更 6.仮設工の変更 7.安全費の変更 8.事前ボーリングの変更 9.チェックボーリングの変更 10.貸与物件の追加 11.南海トラフ地震臨時情報発表時の対応、熱中症予防・防寒対策に関する費用計上の追加 12.工期の延伸

工事概要

工種名称	規格・形状寸法	単位	原契約		変更		増△減		摘要
			数量	参考数量	数量	参考数量	数量	参考数量	
構造物撤去工		式	1		1		△ 1		
アスファルト舗装撤去工		式	1		1		△ 1		
アスファルト舗装切断	t=10cm	m	1,445		1,134		△ 311		
アスファルト舗装撤去	t=10cm	m2	44,263	処分 4,426m3	42,114	処分 4,211m3	△ 2,149	処分△215 m3	
路盤材撤去工		式	1		1		△ 1		
路盤材撤去	水硬性粒度調整スラグ (HMS-25) t=20cm	m2	44,263	処分 8,853m3	42,114	処分 8,423m3	△ 2,149	処分△430 m3	
門原基礎撤去工		式	1		1		△ 1		
コンクリート取壊し(1)	有筋	m3	原契約のとおり						
コンクリート取壊し(2)	無筋	m3	原契約のとおり						
再生砕石撤去	再生クラッシャラン(RC-40) t=15cm	m3	3		3		△ 0		仮置ヤード(2)
取壊し工		式	0		1		1		
コンクリート取壊し	有筋	m3	0		118	処分 118m3	118	処分 118m3	走行路版 118m3
船舶給水管撤去工		式	0		1		1		
船舶給水管撤去	ダクタイル鋳鉄管 φ150	m	0		116		116		現場発生品仮置場
土工		式	1		1		△ 1		
土工		式	1		1		△ 1		
掘削(2)	表層改良土	m3	原契約のとおり						
掘削(3)	土砂	m3	原契約のとおり						
路床盛土	流用土	m3	5,222		5,117		△ 105		
陸上地盤改良工		式	1		1		1		
固化工		式	1		1		1		
深層混合処理工(1)(機械攪拌)	改良長 L=19.10m	m2	673	φ1.60m 553本	769	φ1.60m 582本	96	φ1.60m 29本	昼夜施工、建設汚泥運搬含む 単位体積重量1.4t/m3 事前ボーリングP-1対象範囲
深層混合処理工(2)(機械攪拌)	改良長 L=18.71m(平均) (L=18.66m～18.76m)	m2	14	φ1.60m 12本	0	φ1.60m 12本	△ 14	φ1.60m 0本	昼夜施工、排水等施設部、建設汚泥運搬含む 単位体積重量1.4t/m3 事前ボーリングP-3対象範囲
深層混合処理工(3)(機械攪拌)	改良長 L=16.40m	m2	2,750	φ1.60m 2,282本	0	φ1.60m 0本	△ 2,750	φ1.60m △2,282本	昼夜施工、建設汚泥運搬含む 単位体積重量1.4t/m3 事前ボーリングP-3対象範囲
深層混合処理工(4)(機械攪拌)	改良長 L=15.46m(平均) (L=14.96m～15.96m)	m2	133	φ1.60m 110本	0	φ1.60m 0本	△ 133	φ1.60m △110本	昼夜施工、排水等施設部、建設汚泥運搬含む 単位体積重量1.4t/m3 事前ボーリングP-3対象範囲
深層混合処理工(5)(機械攪拌)	改良長 L=21.70m	m2	742	φ1.60m 613本	721	φ1.60m 613本	△ 21	φ1.60m 0本	昼夜施工、建設汚泥運搬含む 単位体積重量1.4t/m3 事前ボーリングP-3対象範囲
深層混合処理工(6)(機械攪拌)	改良長 L=10.70m	m2	646	φ1.60m 552本	646	φ1.60m 552本	0	φ1.60m 0本	昼夜施工、建設汚泥運搬含む 単位体積重量1.4t/m3 事前ボーリングP-3対象範囲
深層混合処理工(7)(機械攪拌)	改良長 L=18.73m(平均) (L=18.66m～18.76m)	m2	0		14	φ1.60m 12本	14	φ1.60m 12本	昼夜施工、排水等施設部、建設汚泥運搬含む 単位体積重量1.4t/m3 事前ボーリングP-1対象範囲
深層混合処理工(8)(機械攪拌)	改良長 L=16.80m	m2	0		2,750	φ1.60m 2,282本	2,750	φ1.60m 2,282本	昼夜施工、建設汚泥運搬含む 単位体積重量1.4t/m3 事前ボーリングP-2・P-4対象範囲
深層混合処理工(9)(機械攪拌)	改良長 L=16.02m(平均) (L=15.36m～16.36m)	m2	0		133	φ1.60m 110本	133	φ1.60m 110本	昼夜施工、建設汚泥運搬含む 単位体積重量1.4t/m3 事前ボーリングP-2・P-4対象範囲
深層混合処理工(高圧噴射攪拌)	改良長 L=19.10m	m2	43	φ1.80m 29本	10	φ1.80m 7本	△ 33	φ1.80m △22本	建設汚泥運搬含む 単位体積重量1.4t/m3 事前ボーリングP-1対象範囲
深層混合処理工(2)(高圧噴射攪拌)	改良長 L=19.10m	m2	0		23	φ1.70m 18本	23	φ1.70m 18本	建設汚泥運搬含む 単位体積重量1.4t/m3 事前ボーリングP-1対象範囲
深層混合処理工(3)(高圧噴射攪拌)	改良長 L=19.10m	m2	0		33	φ2.30m 17本	33	φ2.30m 17本	建設汚泥運搬含む 単位体積重量1.4t/m3 事前ボーリングP-1対象範囲
深層混合処理工(4)(高圧噴射攪拌)	改良長 L=19.10m	m2	0		2	φ2.50m 1本	2	φ2.50m 1本	建設汚泥運搬含む 単位体積重量1.4t/m3 事前ボーリングP-1対象範囲
付属工		式	1		1		1		
走行路版工		式	原契約のとおり						
保留装置基礎工		式	1		1		1		
コンクリート	18-8-40BB	m3	1,271		918		△ 353		
埋設型枠	5.2×1.91×2.0m(内空4.8×1.51×2.0m)	基	0		64		64		
舗装工		式	1		1		△ 1		
A舗装(エプロン、シャーシ通路)		式	1		1		△ 1		
路盤	水硬性粒度調整スラグ(HMS-25) t=20cm	m2	22,840	4,568m3	22,469	4,494m3	△ 371	△74 m3	
基層	再生粗粒度アスコン(20) t=5cm	m2	22,840	1,142m3	22,469	1,123m3	△ 371	△19 m3	
表層	再生密粒度アスコン(20) t=5cm	m2	22,840	1,142m3	22,469	1,123m3	△ 371	△19 m3	
B舗装(トランスファークレーン列替通路)		式	原契約のとおり						
C舗装(コンテナ置場)		式	原契約のとおり						
D舗装(コンクリート舗装)		式	原契約のとおり						

雑工			式	1		1		1	
排水構造物工(可変U型側溝)			式	1		1		△ 1	
可変U型側溝(蓋固定式)(1)	W300×h500、L=1.0m		m	原契約のとお					
可変U型側溝(蓋固定式)(2)	W300×h500、L=2.0m		m	原契約のとお					
可変U型側溝(蓋固定式)(3)	W300×h300、L=2.0m		m	原契約のとお					
可変U型側溝(蓋固定式)(4)	W300×h400、L=2.0m		m	原契約のとお					
可変U型側溝(蓋固定式)(5)	W300×h600、L=1.0m		m	原契約のとお					
可変U型側溝(蓋固定式)(6)	W300×h600、L=2.0m		m	原契約のとお					
可変U型側溝(蓋固定式)(7)	W300×h700、L=1.0m		m	原契約のとお					
可変U型側溝(蓋固定式)(8)	W300×h700、L=2.0m		m	原契約のとお					
可変U型側溝(落とし蓋式)	W300×h500、L=2.0m		m	66	66			0	
可変U型側溝(落とし蓋式)(2)	W300×h300、L=2.0m		m	192	192			△ 0	
可変U型側溝(落とし蓋式)(3)	W300×h400、L=2.0m		m	90	90			△ 0	
可変U型側溝(落とし蓋式)(4)	W300×h600、L=2.0m		m	68	68			△ 0	
可変U型側溝(落とし蓋式)(5)	W300×h700、L=1.0m		m	原契約のとお					
可変U型側溝(落とし蓋式)(6)	W300×h700、L=2.0m		m	55	55			△ 0	
グレーチング蓋(鋳鉄製)	300用 T-25		枚	原契約のとお					
グレーチング蓋(鋼製)	300用、T-25、L=1.0m		枚	原契約のとお					
排水構造物工(集水管)			式	原契約のとお					
排水構造物工(排水管)			式	原契約のとお					
汚水工(マンホール)			式	1	0			△ 1	
特殊マンホール(1)	1000×1000×4144		基	1	0			△ 1	
特殊マンホール(2)	1000×1000×4176		基	1	0			△ 1	
特殊マンホール(3)	1000×1000×4339		基	1	0			△ 1	
防護コンクリート	18-8-40BB		m3	0.4	0			△ 0.4	
汚水工(汚水管)			式	1	0			△ 1	
汚水管	強化プラスチック複合管(FRP複合管)φ350 内圧管3種(0.7MPa)		m	142	0			△ 142	
間詰コンクリート工			式	原契約のとお					
給電工(給電ボックス)			式	原契約のとお					
給電工(ケーブルトラフ)			式	原契約のとお					
給電工(ハンドホール)			式	1	1			1	
ハンドホール(1)	1500×1500×1800		基	9	6			△ 3	ハンドホール蓋(T-25、φ600)、敷モルタル含む
ハンドホール(2)	1500×1500×1500		基	11	11			△ 0	ハンドホール蓋(T-25、φ600)、敷モルタル含む
ハンドホール(3)	900×900×1300		基	原契約のとお					
ハンドホール(4)	1800×1800×1800		基	0	3			3	ハンドホール蓋(T-25、φ600)、敷モルタル含む
給電工(電線管)			式	1	1			1	
電線管敷設(1)	地中敷設 角型FEP管 φ100×39条		m	16	15			△ 1	
電線管敷設(2)	地中敷設 角型FEP管 φ100×30条		m	25	25			0	
電線管敷設(3)	地中敷設 角型FEP管 φ100×16条		m	原契約のとお					
電線管敷設(4)	地中敷設 角型FEP管 φ100×14条		m	60	0			△ 60	
電線管敷設(5)	地中敷設 角型FEP管 φ100×12条		m	原契約のとお					
電線管敷設(6)	地中敷設 角型FEP管 φ100×9条		m	85	60			△ 25	
電線管敷設(7)	地中敷設 角型FEP管 φ100×8条		m	43	68			25	
電線管敷設(8)	地中敷設 角型FEP管 φ100×7条		m	148	73			△ 75	
電線管敷設(9)	地中敷設 角型FEP管 φ100×4条		m	原契約のとお					
電線管敷設(10)	地中敷設 角型FEP管 φ100×18条		m	0	60			60	
電線管敷設(11)	地中敷設 角型FEP管 φ100×6条		m	0	75			75	
区画線工			式	1	1			△ 1	
溶融式区画線(1)	W=15cm、実線、白色		m	7,074	7,001			△ 73	
溶融式区画線(2)	W=10cm、実線、白色		m	原契約のとお					
溶融式区画線(3)	W=10cm、実線、黄色		m	原契約のとお					
溶融式区画線(4)	W=15cm換算、文字、白色		m	原契約のとお					
塗装式区画線	W=10cm、実線、白色		m	原契約のとお					
擁壁工			式	0	1			1	
プレキャストL型擁壁	H=900～3000、B=1200～2050		m	0	377			377	
ガードレール基礎設置	自在R連続基礎		個	0	189			189	
ガードレール設置	塗装品 Gr-C-2B		m	0	377			377	
フェンス設置(1)	H=1800mm、線径3.2mm×網目56mm		m	0	217			217	プレキャストL型擁壁取付用
フェンス設置(2)	H=1800mm、線径3.2mm×網目56mm		m	0	160			160	ガードレール取付用
仮設工			式	1	1			1	
安全対策			式	1	1			1	
交通誘導員			式	1	1			1	
仮設通路工			式	0	1			1	
路盤	水硬性粒度調整スラグ(HMS-25) t=20cm		m2	0	2,265	453m3		2,265 453m3	流用材
表層	再生密粒度アスコン(20) t=5cm		m2	0	2,265	113m3		2,265 113m3	
アスファルト舗装撤去	t=5cm		m2	0	2,265	処分 113m3		2,265 処分 113m3	
安全費			式	1	1			1	
安全対策			式	1	1			1	
保安要員			式	1	1			1	夜間含む
六価クロム溶出試験			式	原契約のとお					
事前ボーリング			式	1	1	3本		1 1本	
チェックボーリング			式	1	1	20本		1	