

## (変更1回) 契約変更の内容

変 更 契 約 年 月 日	令和7年11月26日
契 約 業 者 名	若築建設株式会社 大阪支店
契 約 業 者 の 住 所	大阪府大阪市中央区久太郎町2丁目2番8号
工 事 の 名 称	日高港塩屋地区防波堤(西)消波工事(第2工区)(変更1回)
工 事 場 所	和歌山県御坊市塩屋町南塩屋地先
工 事 種 別	港湾土木工事
工 事 概 要	別紙のとおり
工 期 (自)	令和7年4月10日
工 期 (至)	令和7年12月1日
変更前の契約金額	422,400,000円(税込)
変 更 金 額	16,940,000円(税込)
変更後の契約金額	439,340,000円(税込)
変 更 理 由	1. 消波工及び仮設工の変更 2. 計上基地港及び規格の変更 3. 消波ブロック製作個数の変更 4. 遠隔臨場にかかる費用の確定 5. CCUS活用モデル工事の費用の確定 6. 諸経費検証モデル工事の費用の確定 7. 港湾工事施工実態調査の対象工事となったことによる費用の追加 8. 南海トラフ地震臨時情報発表時の対応の追加 9. 快適トイレの費用の確定 10. 熱中症予防・防寒対策に関する費用の確定

工事概要

工種名称	規格・形状寸法	単位	当初		変更1回		増△減		摘要
			数量	参考数量	数量	参考数量	数量	参考数量	
防波堤(西)									
消波工		式	1		1		1		
消波ブロック据付	50t型	個	145		168		23		ドロス 支給材料 100個
	80t型	個	90	水中 102個 陸上 41個 水中 2個	75	水中 138個 陸上 28個 水中 2個	△ 15	水中 36個 陸上 △13個 水中 0個	流用材 テトラポッド
				水中 42個 陸上 44個 水中 4個		水中 51個 陸上 21個 水中 3個		水中 9個 陸上 △23個 水中 △1個	流用材
消波ブロック製作	50t型	個	43		66		23		ドロス
	80t型	個	86	コンクリート：935m3 鉄筋：86,882kg	72	コンクリート：1,435m3 鉄筋：133,354kg	△ 14	コンクリート：500m3 鉄筋：46,472kg	テトラポッド
				コンクリート：3,010m3 鉄筋：57,990kg		コンクリート：2,520m3 鉄筋：48,550kg		コンクリート：△490m3 鉄筋：△9,440kg	
仮設工		式	1		1		△ 1		
安全対策	交通誘導警備員	式	1		1		1		
敷鉄板設置・撤去	敷鉄板	式	1	1,626m2	1	1,301m2	△ 1	△ 325m2	22×1,524×6,096
準備費		式	}	原契約のとおり					消波ブロック現状 確認 6個
準備費		式							
安全管理		式	1		1		1		
安全対策	安全監視船	式	1		1		1		