

低 価 格 理 由 と そ の 詳 細 内 容

番号	低価格理由	低 価 格 理 由 の 詳 細 内 容
①	資材費(仮設材含む)の低減	全店的に資材を扱う弊社の連結子会社である内外テクノスを通じて購入することでスケールメリットを考慮し、標準(物価版)単価より20%程度の低減を図る。(鋼管杭、鋼管矢板、鋼矢板、中間杭、支持杭、鉄筋)
②	労務費の低減	近隣手持ち工事の共有化を図りロス縮減
③	機械経費の低減	
④	新材料・新技術	
⑤	作業効率の向上	過去の同種工事に従事した経験豊富な技術者を配置し合理的な施工計画による工事原価の低減
⑥	下請業者の協力	
⑦	経費の低減	過去データによる概算の率による計算を積上げ計算をし共通仮設費約20%の減額
⑧	現場管理費低減	過去データによる概算の率による計算を積上げ計算をし現場管理費約40%の減額
⑨	安全資機材低減	近隣手持ち工事から使用済み仮設材を転用
⑩	本支店経費の低減	通常、工事原価に対し7.2%程度を1.8%程度に削減
⑪	利益の低減	通常、工事原価に対し7.2%程度を1.8%程度に削減
⑫	受注実績の取得	
⑬	売上の確保	
⑭	その他	

積算内訳書の比較表

記入要領		1) 見積り等積算根拠を示すものがあれば添付する。 2) 数量総括表に対応する内訳書にして下さい。 3) 入札時の元請(当初予定)欄は、入札時に事情聴取した結果と照合確認して下さい。 4) 工事完成時の元請(完成時実績)、官積算(最終)欄は、それぞれ調査票の直接工事費、共通仮設費、現場管理費、一般管理費等および工事価格と合致するか確認して下さい。 5) ※印の官積算欄(予定価格および最終共)は、発注者が記入する欄なので請負者は記入しないで下さい。										
工事名		大阪港 夢洲トンネル 夢洲側アプローチ部(Y3工区)築造工事										
工事区分・工種・種別	単位	入札時					工事完成時					備考
		官積算(予定価格)※		元請(当初予定)		元請/ 官積 (%)	元請(完成時実績)		官積算(最終)※		元請/ 官積 (%)	
		数量	金額	数量	金額		数量	金額	数量	金額		
基礎工	式	1.0	550,834,790	1.0	457,383,880	83.0%	1.0	433,112,630	1.0	541,537,354	80.0%	
基礎杭工	本	120.0	543,279,760	120.0	448,300,000	82.5%	120.0	407,267,354	120.0	533,982,324	76.3%	
均しコンクリート工	式	1.0	7,555,030	1.0	9,083,880	120.2%	1.0	25,845,276	1.0	7,555,030	342.1%	
本体工	式	1.0	916,395,985	1.0	862,223,450	94.1%	1.0	954,079,192	1.0	994,762,119	95.9%	
杭頭処理工	箇所	80.0	988,688	80.0	2,000,000	202.3%	80.0	812,240	80.0	988,688	82.2%	
躯体工	式	1.0	664,310,504	1.0	661,380,450	99.6%	1.0	724,106,223	1.0	681,074,151	106.3%	
防水工	式	1.0	121,945,193	1.0	80,253,000	65.8%	1.0	72,659,674	1.0	121,945,193	59.6%	
伸縮継手工	式	1.0	64,380,800	1.0	55,012,000	85.4%	1.0	40,246,508	1.0	64,380,800	62.5%	
埋戻工	式	1.0	64,770,800	1.0	63,578,000	98.2%	1.0	115,878,374	1.0	125,452,100	92.4%	
転落防止壁	式		0				1.0	376,173	1.0	921,187	40.8%	39m
土留工	式	1.0	812,007,213	1.0	647,158,640	79.7%	1.0	738,370,706	1.0	1,108,160,100	66.6%	
仮設鋼管矢板工	m	19.9	82,961,897	19.9	80,267,000	96.8%	19.9	73,541,511	19.9	72,550,535	101.4%	
仮設鋼矢板工	m	20.3	31,798,512	20.3	37,476,000	117.9%	20.3	22,136,234	20.3	31,798,512	69.6%	
土留支保工	式	1.0	425,216,392	1.0	335,682,060	78.9%	1.0	318,563,343		439,405,865	72.5%	
盛替工	式	1.0	68,433,446	1.0	56,791,190	83.0%	1.0	27,958,780	1.0	28,394,261	98.5%	内盛替梁省略
仮設棧橋工	式	1.0	197,598,110	1.0	127,982,390	64.8%	1.0	124,276,174	1.0	197,100,867	63.1%	
水替工	式	1.0	5,998,856	1.0	8,960,000	149.4%	1.0	9,848,332	1.0	5,998,856	164.2%	
止水壁工	式						1.0	162,046,332	1.0	332,911,204	48.7%	
撤去工	式	1.0	6,107,991	1.0	6,910,400	113.1%	1.0	25,012,428	1.0	13,718,165	182.3%	
構造物撤去	式	1.0	6,107,991	1.0	6,910,400	113.1%	1.0	25,012,428	1.0	13,718,165	182.3%	
土工	式	1.0	120,066,920	1.0	74,793,000	62.3%	1.0	83,054,500	1.0	121,842,320	68.2%	
掘削工	式	1.0	120,066,920	1.0	74,793,000	62.3%	1.0	83,054,500	1.0	121,842,320	68.2%	
計測管理工	式	1.0	63,674,390	1.0	24,977,000	39.2%	1.0	18,349,491	1.0	63,674,390	28.8%	
計測機器設置	式	上記に含む		1.0	11,777,000		1.0	7,659,559	上記に含む			
計測管理	式	上記に含む		1.0	13,200,000		1.0	10,689,932	上記に含む			
雑工	式	1.0	655,920	1.0	468,000	71.4%	1.0	6,411,795	1.0	13,301,066	48.2%	
鋼管矢板内埋戻	式	1.0	51,120	1.0	284,000	555.6%	1.0	139,258	1.0	604,800	23.0%	
安全設備設置	式	1.0	604,800	1.0	184,000	30.4%	1.0	1,407,600	1.0	51,120	2753.5%	
モニターカメラ	式						1.0	1,380,857	1.0	3,776,517	36.6%	
雨水排水設備整備	式						1.0	3,484,080	1.0	12,645,146	27.6%	
仮設備工	式	1.0	12,410,000	1.0	15,400,000	124.1%	1.0	18,545,388	1.0	13,257,560	139.9%	
電気設備	式	1.0	12,410,000	1.0	15,400,000	124.1%	1.0	18,545,388	1.0	13,257,560	139.9%	増産廃処分
残土処分工	式	1.0	28,315,700	1.0	65,180,000	230.2%	1.0	27,027,704	1.0	28,488,470	94.9%	
コンクリート二次製品	式						1.0	441,568	上記に含む			
コンクリートガラ	式	上記に含む		1.0	2,650,000		1.0	3,287,594	上記に含む			
ガレキ類	式	上記に含む		1.0	22,400,000		1.0	掘削に含む	上記に含む			
軟弱土砂	式	上記に含む		1.0	33,400,000		1.0	掘削に含む	上記に含む			(軟弱土砂)
軟弱土砂	式	上記に含む		1.0	6,730,000		1.0	23,298,542	上記に含む			(汚泥)
事業損失防止施設費		1.0	2,677,964		4,510,000	168.4%		4,226,164	1.0	2,677,964	157.8%	
安全管理		1.0	0	1.0	4,420,000		1.0	22,094,002	1.0	0		
技術管理		1.0	66,350		121,000	182.4%		470,000	1.0	66,350	708.4%	
直接工事費			2,513,213,223		2,163,545,370	86.1%		2,330,754,000		2,905,088,371	80.2%	
共通仮設費	式		187,155,047	1.0	75,654,630	40.4%	1.0	164,192,000		212,137,597	77.4%	
共通仮設費		1.0	187,155,047	1.0	75,654,630	40.4%	1.0	164,192,000	1.0	212,137,597	77.4%	
率計上分	式	1.0	155,541,502						1.0	180,185,765		
積上げ計上分	式	1.0	25,485,581	1.0	75,654,630		1.0	164,192,000	1.0	25,997,872		
イメージアップ費(率)	式	1.0	3,450,000						1.0	3,450,000		

積算内訳書の比較表

記入要領	1) 見積り等積算根拠を示すものがあれば添付する。 2) 数量総括表に対応する内訳書にして下さい。 3) 入札時の元請(当初予定)欄は、入札時に事情聴取した結果と照合確認して下さい。 4) 工事完成時の元請(完成時実績)、官積算(最終)欄は、それぞれ調査票の直接工事費、共通仮設費、現場管理費、一般管理費等および工事価格と合致するか確認して下さい。 5) ※印の官積算欄(予定価格および最終共)は、発注者が記入する欄なので請負者は記入しないで下さい。												
工事名	大阪港 夢洲トンネル 夢洲側アプローチ部(Y3工区)築造工事												
工事区分・工種・種別	単位	入札時					工事完成時					備考	
		官積算(予定価格)※		元請(当初予定)		元請/ 官積 (%)	元請(完成時実績)		官積算(最終)※		元請/ 官積 (%)		
		数量	金額	数量	金額			数量	金額	数量	金額		
純工事費			2,700,368,270		2,239,200,000	82.9%		2,494,946,000		3,117,225,968	80.0%		
現場管理費	式	1.0	614,763,828	1.0	206,200,000	33.5%	1.0	570,439,000	1.0	711,217,588	80.2%		
工事原価			3,312,454,134		2,445,400,000	73.8%		3,065,385,000		3,825,939,596	80.1%		
一般管理費等	式	1.0	234,557,107	1.0	44,600,000	19.0%	1.0	-152,575,000	1.0	271,358,092	-56.2%		
その他工事費	式	1.0	500,000						1.0	500,000			
工事価格			3,547,511,241		2,490,000,000	70.2%		2,912,810,000		4,097,797,688	71.1%		

内訳書に対する明細書の比較表

記入要領	1) 本様式は、比較表-1に対する明細を記入することとする。さらにその明細が必要な場合は、本様式を使用しその詳細が明確になるようにする。 2) ※印の官積算欄(予定価格および最終共)は、発注者が記入する欄なので請負者は記入しないで下さい。													
	工事名	大阪港 夢洲トンネル 夢洲側アプローチ部(Y3工区)築造工事												
		工事区分・工程・種別・細別	単位	入札時						工事完成時				
官積算(予定価格)※				元請(当初予定)			元請(完成時実績)			官積算(最終)※				
		数量	単価	金額	数量	単価	金額	数量	単価	金額	数量	単価	金額	
間隙水圧計	台				2.0	1,320,000.0000	2,640,000	2.0	723,527.0000	1,447,054				
測量杭	箇所				33.0	5,000.0000	165,000	33.0	8,845.0000	291,885				
挿入式傾斜計	箇所	(上記金額内に含む)			5.0	400,000.0000	2,000,000	5.0	276,094.0000	1,380,470	(上記金額内に含む)			
計測管理	式				1.0		13,200,000	1.0		10,689,932				
計測管理	式				1.0	13,200,000.0000	13,200,000	1.0		10,689,932				
雑工	式	1.0		655,920	1.0		468,000	1.0		6,411,795	1.0		17,077,583	
鋼管矢板内埋戻	式	1.0	51,120.0000	51,120	1.0	284,000.0000	284,000	1.0	139,258.0000	139,258	1.0	604,800.0000	604,800	
安全設備設置	式	1.0	604,800.0000	604,800	1.0	184,000.0000	184,000	1.0	1,407,600.0000	1,407,600	1.0	51,120.0000	51,120	
モニターカメラ	式			0			0	1.0	1,380,857.0000	1,380,857	1.0	3,776,517.0000	3,776,517	官積算はその他工事費に計上(完成時比較のため記載)
雨水排水設備整備	式			0			0	1.0	3,484,080.0000	3,484,080	1.0	12,645,146.0000	12,645,146	
仮設備工	式	1.0		12,410,000	1.0		15,400,000	1.0		18,545,388	1.0		13,257,560	
電気設備	式	1.0	12,410,000.0000	12,410,000	1.0	15,400,000.0000	15,400,000	1.0	18,545,388.0000	18,545,388	1.0	13,257,560.0000	13,257,560	
残土処分工	式	1.0	28,315,700.0000	28,315,700	1.0		65,180,000	1.0		27,027,704	1.0	28,488,470.0000	28,488,470	
コンクリート二次製品	式			0			0	1.0	441,568.0000	441,568				
コンクリートガラ	式				1.0	2,650,000.0000	2,650,000	1.0	3,287,594.0000	3,287,594				
ガレキ類	式	(上記金額内に含む)			1.0	22,400,000.0000	22,400,000	費用は土工_掘削に含む			(上記金額内に含む)			
軟弱土砂	式				1.0	33,400,000.0000	33,400,000							
軟弱土砂	式				1.0	6,730,000.0000	6,730,000	1.0	23,298,542.0000	23,298,542				
事業損失防止施設費		1.0		2,677,964	1.0		4,510,000	1.0		4,226,164	1.0		2,503,960	官積算は共通仮設費に計上(完成時比較のため記載)
事業損失防止施設費	式	(上記金額内に含む)			1.0		4,510,000	1.0		4,226,164	(上記金額内に含む)			
pH中和処理装置管理	式				1.0	4,510,000.0000	4,510,000	1.0	4,226,164.0000	4,226,164				
安全管理					1.0		4,420,000			22,094,002				
安全対策	式				1.0		4,420,000	1.0		22,094,002				
監視船配備	式				1.0	4,420,000.0000	4,420,000	1.0	3,195,000.0000	3,195,000				
現場内安全整備費	式	(上記金額内に含む)			1.0		0	1.0	16,233,302.0000	16,233,302	(上記金額内に含む)			
現場警備費	式				1.0		0	1.0	824,800.0000	824,800				
夢洲入口警備	式				1.0		0	1.0	1,840,900.0000	1,840,900				
技術管理		1.0	66,350.0000	66,350	1.0		121,000	1.0		470,000	1.0	66,350.0000	66,350	官積算はその他工事費に計上(完成時比較のため記載)
品質管理	式	(上記金額内に含む)			1.0		121,000	1.0		470,000	(上記金額内に含む)			
六価クロム溶出試験	式				1.0	121,000.0000	121,000	1.0	470,000.0000	470,000				
直接工事費				2,513,213,223			2,163,545,370			2,330,754,000			2,905,088,371	2,835,067,154(官積算最終)
共通仮設費	式	1.0		184,477,083	1.0		75,654,630	1.0		164,192,000	1.0		209,633,637	212,137,597(官積算最終)
率計上分		1.0		155,541,502			0			0	1.0		180,185,765	
積上計上分		1.0		25,485,581			75,654,630			164,192,000	1.0		25,997,872	28,501,832(官積算最終)
運搬費	式	1.0		24,186,357	1.0		2,240,000	1.0		61,682,000	1.0		24,698,648	
準備費	式				1.0		300,000	1.0		22,105,000				
準備と片付け		共通仮設費_率計上分により計上					300,000			16,959,000	共通仮設費_率計上分により計上			
測量							-			5,146,000				
安全費	式	1.0		1,299,224	1.0		20,128,850	1.0		2,134,000	1.0		1,299,224	
安全費				1,299,224			14,808,850			2,134,000			1,299,224	
散水施設他				-			5,320,000			0			-	
役務費	式				1.0		9,624,000	1.0		8,223,000				
水道電気基本料金							9,624,000			8,223,000				
技術料	式				1.0		4,487,400	1.0		51,606,000				
本支店支援							-			14,137,000				
外注解析費							-			1,200,000				
品質管理費							4,487,400			7,565,700				
品質/工程用製図費用							-			28,703,300				
當繕費	式	共通仮設費_率計上分により計上			1.0		13,591,000			18,382,000	共通仮設費_率計上分により計上			
現場事務所建物							10,652,000			2,837,000				
現場詰所建物費							2,939,000			1,149,000				
現場事務所賃賃料							-			10,171,000				
労務者輸送費等							-			3,925,000				
その他	式				1.0		23,700,880			60,000				
イメージアップ(積上)	式				1.0		1,582,500	直接工事費等に計上						
イメージアップ経費(率)	式	1.0		3,450,000			0			0	1.0		3,450,000	
現場管理費(率計上分)	式	1.0		614,763,828	1.0		0	1.0		0	1.0		711,217,588	
現場管理費(積上分)	式				1.0		206,200,000	1.0		570,439,000				
労務管理費		現場管理費(率計上分)にて計上			1.0		0	1.0		14,239,000	現場管理費(率計上分)にて計上			
安全訓練に要する費用					1.0		-	1.0		2,947,000				
安全教育等							-			2,947,000				

内訳書に対する明細書の比較表

記入要領	1) 本様式は、比較表-1に対する明細を記入することとする。さらにその明細が必要な場合は、本様式を使用しその詳細が明確になるようにする。 2) ※印の官積算欄(予定価格および最終共)は、発注者が記入する欄なので請負者は記入しないで下さい。													
工事名	大阪港 夢洲トンネル 夢洲側アプローチ部(Y3工区)築造工事													
工事区分・工種・種別・細別	単位	入札時						工事完成時						備考
		官積算(予定価格)※			元請(当初予定)			元請(完成時実績)			官積算(最終)※			
		数量	単価	金額	数量	単価	金額	数量	単価	金額	数量	単価	金額	
租税公課				1.0		360,000	1.0		2,545,000					
収入印紙等						360,000			2,545,000					
技術料				1.0		6,815,391	1.0		-					
温度応力解析費						6,815,391			-					
従業員給料手当て				1.0		168,454,000	1.0		358,502,000					
JV協定給与						168,454,000			254,248,000					
下請社員給与等						-			104,254,000					
保険料				1.0		1,568,700	1.0		9,765,000					
包括賠償						1,568,700			2,106,000					
契約保証						-			3,030,000					
その他保険						-			4,629,000					
法定福利				1.0		8,235,675	1.0		76,147,000					
労災保険			現場管理費(率計上分)にて計上			8,235,675			11,488,000			現場管理費(率計上分)にて計上		
建退共						-			4,805,000					
その他保険料						-			59,854,000					
福利厚生費				1.0		-	1.0		5,098,000					
洗濯代等						-			5,098,000					
補償費				1.0		-	1.0		1,520,000					
協力金						-			1,520,000					
交通通信費				1.0		5,630,500	1.0		14,192,000					
交通通信費						5,630,500			14,192,000					
交際費				1.0		-	1.0		11,597,000					
交際費						-			11,597,000					
その他				1.0		15,135,734	1.0		46,772,000					
外注一般管理費				1.0		-	1.0		27,115,000					
外注一般管理費						-			27,115,000					
工事原価						3,312,454,134			2,445,400,000			3,065,385,000		3,758,422,339 (官積算最終)
一般管理費等	式	1.0		234,557,107	1.0		44,600,000	1.0	-152,575,000	1.0		271,358,092		68,017,257 (官積算最終)
その他工事費	式	1.0		500,000						1.0		500,000		
銘板設置	式	1.0	500,000.0000	500,000				0	直接工事費に含む	1.0	500,000.0000	500,000		
工事価格				3,547,511,241			2,490,000,000					2,912,810,000		4,097,797,688 (官積算最終)

比較表-3

手持ち資材の比較表(主要資材)

<p>記入要領</p>	<p>1) 手持ち資材の状況については、主に当該工事で使用予定の資材を記入する。 2) 官積算が市場単価の場合、備考欄に市場単価を記入して下さい。 3) 実績と官積は、同じ単位による単価としてください。単位が一致しない場合はそれぞれの単位を明記してください。 4) 入札時の欄は、入札時に事情聴取した結果と照合確認してください。完成時及び官単価欄は、主要資材相当品のみを記入する。 5) ※印の官単価欄は、発注者が記入する欄なので請負者は記入しないで下さい。</p>												
<p>工事名</p>	<p>大阪港 夢洲トンネル 夢洲側アプローチ部(Y3工区)築造工事</p>												
<p>品名</p>	<p>規格・型式</p>	<p>単位</p>	<p>使用工種等</p>	<p>入札時(当初の予定)</p>				<p>工事完成時(実績)</p>				<p>官単価※ (最終)</p>	<p>備考</p>
				<p>手持ち 数量</p>	<p>単価</p>	<p>本工事での 使用予定量</p>	<p>不足数量の 手当方法</p>	<p>手持ち 数量</p>	<p>単価</p>	<p>本工事での 使用量</p>	<p>不足数量の 手当方法</p>		

該当なし

労務者の確保計画の比較表

記入要領									
1) 下請け労務者と自社労務者を下記のように区分して下さい。 ・下請け労務者は()なしで記入する。 ・自社労務者は()内に記入する。 2) 下請け会社との関係も明記する。 3) 労務単価は必ず記入する。 4) (例)として記入したものは記入例なので、この記入例を消去して使用して下さい。 5) ※印の官単価欄は、発注者が記入する欄なので請負者は記入しないで下さい。									
工事名									
大阪港 夢洲トンネル 夢洲側アプローチ部(Y3工区)築造工事									
工種	職種	入札時(当初の予定)			工事完成時(実績)			※ 官単価 (最終)	備考
		単価	員数	下請け会社との関係 下請け会社名等	単価	員数	下請け会社との関係 下請け会社名等		
鋼管矢板工 先行掘削 鋼矢板工 先行掘削	世話役	20,000	210	(株)横山基礎工事	20,000	205	(株)横山基礎工事	18,800	
	特殊作業員							—	官積算計上なし
	オペレータ							—	官積算計上なし
鋼管矢板工 鋼矢板工	世話役	20,000	170	(株)菱備新栄	20,000	86	(株)菱備新栄	18,800	
	特殊作業員							—	官積算計上なし
	鳶工							18,100	
	鍛冶工							—	官積算計上なし
	オペレータ							—	官積算計上なし
中間杭・支持杭工	世話役	20,000	195	(株)藤井組	20,000	688	(株)菱備新栄	18,800	
	特殊作業員							15,800	
	鳶工							18,100	
	オペレータ							—	官積算計上なし
中間杭・支持杭工	世話役	20,000	145	田中基礎工業(株)	—	—	—	—	
	特殊作業員							—	
	鳶工							—	
	鍛冶工							—	
	オペレータ							—	

鋼管杭工	世話役	20,000	830	丸五基礎工業(株)	20,000	880	丸五基礎工業(株)	18,800	
	普通作業員							13,300	
	特殊作業員							15,800	
	オペレータ							—	官積算計上なし
場所打ち杭工	世話役	20,000	1,250	竹本基礎工事(株)	20,000	2,054	丸五基礎工業(株)	18,800	
	特殊作業員							15,800	
	オペレータ							—	官積算計上なし
土留支保工組立工	世話役	21,000	1,540	佐賀野工業(株)	21,000	1,008	壺山建設(株)	18,800	
	鳶工							18,100	
土留支保工解体工	世話役	21,000	960	佐賀野工業(株)	21,000	504	壺山建設(株)	18,800	
	鳶工							18,100	
土工	世話役	16,000	2,620	壺山建設(株)	16,000	2,846	壺山建設(株)	—	官積算計上なし
	特殊作業員							—	官積算計上なし
	オペレータ							—	官積算計上なし
	合図者							—	官積算計上なし
鉄筋工	鉄筋工	20,000	4,130	田村工業(株)	20,000	3,256	辻本建設	—	市場単価
型枠工	世話役	21,000	2,220	(株)松高工務店	21,000	3,052	壺山建設(株)	18,800	
	大工							—	官積算計上なし
コンクリート打設工	世話役	16,000	350	岸本建設(株)	16,000	1,330	壺山建設(株)	18,800	
	大工							—	官積算計上なし
	オペレータ							—	官積算計上なし
コンクリート製造工	世話役	22,000	840	寄神建設(株)	22,000	580	内外テクノス	—	官積算計上なし
	普通作業員							—	官積算計上なし
	船団長							—	官積算計上なし
	高級船員							—	官積算計上なし
	普通船員							—	官積算計上なし
	オペレータ							—	官積算計上なし

比較表-7

工種別労務者配置計画の比較表

記入要領	1) 職種名は例示したもので、該当する職種名に変更して記入して下さい。 2) 世話役が、他の工種または他の工事と兼任している場合、正当な人数になるように按分してください。 3) (例)として記入したものは記入例なので、この記入例を消去して使用してください。																	
工事名	大阪港 夢洲トンネル 夢洲側アプローチ部(Y3工区)築造工事																	
工種	種別	入札時(当初の予定)							工事完成時(実績)							備考		
		配置予定人数							配置人数									
		世話役	普通作業員(特殊含)	鉄筋工	型枠大工	鳶工	船員	オペレータ	計	世話役	普通作業員(特殊含)	鉄筋工	型枠大工	鳶工	船員		オペレータ	計
鋼管矢板工 鋼矢板工	(障害物撤去)	2	2					4	8	1	1					2	4	
鋼管矢板工 鋼矢板工	(本施工)	1	1			1		1	5	1	2					1	4	
中間杭・支持杭	(障害物撤去)	1	1			1		2	5	1	2			1		3	7	
中間杭・支持杭	(本施工)	1	2					1	5	1	4					2	7	
鋼管杭	(障害物撤去) (本施工)	2	8					7	17	1	6			2		3	12	
場所打杭	(障害物撤去) (本施工)	1	3					2	6	1	12			2		3	18	
土留支保工設置	設置+盛替	1				11		1	13	1				4		1	6	
土留支保工解体	設置+盛替	1				5		1	7	1				4		1	6	
土工	掘削	1	11					2	14	1	9					8	18	
土工	埋戻	1	9						10	1	7					10	18	
鉄筋		1		11				1	13	1	15					2	18	
型枠	型枠支保工含む	1			6			1	8	1	1		16			2	20	
コンクリート打設	陸上トラミキ・ポンプ含む	1	7		1				9	1	21		1			8	31	
コンクリート製造工	CP船と品質管理	3	2					19	7	31	内外テクノスとの材料契約のため該当なし							

