

比較表-1(1)

番号	低価格理由	低価格理由とその詳細内容
①	資材費(仮設材含む)の低減	弊社の全社的な一括購買によるスケールメリットを活かして通常の市場価格より安価な調達が可能である。
⑤	作業効率の向上	弊社の協力会社組織である「竹和会」の会員各社とのタイアップにより、効率の良い人員配置を実現し、生産を向上させる。
⑥	下請業者の協力	弊社の協力会社組織である「竹和会」の会員各社とのタイアップにより、原価低減に結びつける。
⑦	経費の低減	一般管理費については本社を含めた企業努力により低減を行う。
⑧	現場管理費低減	共通仮設費・現場管理費については、入札時VE提案による工期短縮、合理的な現場運営を行うことで、大幅に低減を図る。
⑭	その他	大阪港を利用する船舶の玄関口にあり、外観的に配慮された意義深い建物のプロジェクトに参画し、よりよい作品を社会に残すことにより建築会社としての役割を果たす。

比較表-1

記入要領		1) 見積り等積算根拠を示すものがあれば添付する。 2) 数量総括表に対応する内訳書にして下さい。 3) 入札時の元請(当初予定)欄は、入札時に事情聴取した結果と照合確認して下さい。 4) 工事完成時の元請(完成時実績)、官積算(最終)欄は、それぞれ調査票の直接工事費、共通仮設費、現場管理費、一般管理費等および工事価格と合致するか確認して下さい。 5) ※印の官積算欄(予定価格および最終共)は、発注者が記入する欄なので請負者は記入しないで下さい。										
工事名		大阪港夢洲トンネル咲洲側換気所新築工事										
工事区分・工種・種別	単位	入札時					工事完成時					備考
		官積算(予定価格)※		元請(当初予定)		元請/ 官積 (%)	元請(完成時実績)		官積算(最終)※		元請/ 官積 (%)	
		数量	金額	数量	金額		数量	金額	数量	金額		
I 建築工事	式	1.0	1,334,847,260	1.0	1,291,110,551	96.7	1.0	1,518,396,006	1.0	1,463,683,025	103.7	
II 建築電気設備工事	式	1.0	105,251,000	1.0	65,516,632	62.2	1.0	80,000,000	1.0	133,568,520	59.9	
III 建築機械設備工事	式	1.0	378,741,720	1.0	217,124,353	57.3	1.0	261,500,000	1.0	470,845,780	55.5	
IV その他工事	式	1.0	103,413,640	1.0	94,535,402	91.4	1.0	96,093,653	1.0	89,022,437	107.9	
直接工事計			1,922,253,620		1,668,286,938	86.8		1,955,989,659		2,157,119,762	90.7	
共通仮設工事	式	1.0	71,903,167	1.0	92,872,830	129.2	1.0	133,282,334	1.0	77,862,274	171.2	
現場経費	式	1.0	152,523,452	1.0	134,000,000	87.9	1.0	259,240,653	1.0	166,010,578	156.2	
一般管理費	式	1.0	233,319,761	1.0	72,840,232	31.2	1.0	-145,612,646	1.0	265,007,386	-54.9	
工事価格			2,380,000,000		1,968,000,000	82.7		2,202,900,000		2,666,000,000	82.6	

比較表-2

記入要領	1) 見積り等積算根拠を示すものがあれば添付する。 2) 数量総括表に対応する内訳書にして下さい。 3) 入札時の元請(当初予定)欄は、入札時に事情聴取した結果と照合確認して下さい。 4) 工事完成時の元請(完成時実績)、官積算(最終)欄は、それぞれ調査票の直接工事費、共通仮設費、現場管理費、一般管理費等および工事価格と合致するか確認して下さい。 5) ※印の官積算欄(予定価格および最終共)は、発注者が記入する欄なので請負者は記入しないで下さい。											
工 事 名	大阪港夢洲トンネル咲洲側換気所新築工事											
工事区分・工種・種別	単位	入札時					工事完成時					備 考
		官積算(予定価格)※		元請(当初予定)		元請/ 官積 (%)	元請(完成時実績)		官積算(最終)※		元請/ 官積 (%)	
		数 量	金 額	数 量	金 額		数 量	金 額	数 量	金 額		
I 建築工事	式											
I-1 換気所本体工事	式	1.0	1,061,750,246	1.0	1,045,399,215	98.5	1.0	1,200,933,793	1.0	1,100,660,295	109.1	
I-2 トンネル部建築工事	式	1.0	23,196,347	1.0	24,396,242	105.2	1.0	30,112,896	1.0	23,592,347	127.6	
I-3 トンネル接続部工事	式	1.0	249,900,667	1.0	221,315,094	88.6	1.0	223,728,878	1.0	265,081,543	84.4	
I-4 外構工事	式						1.0	48,845,075	1.0	52,280,220	93.4	
I-5 植栽工事	式						1.0	14,775,364	1.0	22,068,620	67.0	
小計			1,334,847,260		1,291,110,551	96.7		1,518,396,006		1,463,683,025	103.7	
II 建築電気設備工事												
II-1 電灯設備工事	式	1.0	36,917,800	1.0	25,216,503	68.3	1.0	28,040,031	1.0	42,389,860	66.1	
II-2 動力設備工事	式	1.0	39,949,300	1.0	23,902,223	59.8	1.0	27,816,978	1.0	48,282,860	57.6	
II-3 避雷設備工事	式	1.0	3,461,100	1.0	1,795,636	51.9	1.0	2,135,011	1.0	3,461,100	61.7	
II-4 電話配管設備工事	式	1.0	1,371,000	1.0	914,943	66.7	1.0	1,384,183	1.0	2,441,520	56.7	
II-5 拡声設備工事	式	1.0	3,729,600	1.0	2,513,551	67.4	1.0	3,321,452	1.0	3,795,660	87.5	
II-6 呼出設備工事	式	1.0	3,781,900	1.0	1,668,421	44.1	1.0	1,717,418	1.0	4,103,940	41.8	
II-7 テレビ共同受信設備工事	式	1.0	1,087,900	1.0	771,052	70.9	1.0	794,352	1.0	1,210,400	65.6	



比較表-2

記入要領	1) 本様式は、比較表-1に対する明細を記入することとする。さらにその明細が必要な場合は、本様式を使用しその詳細が明確になるようにする。 2) ※印の官積算欄(予定価格および最終共)は、発注者が記入する欄なので請負者は記入しないで下さい。													
工事名	大阪港夢洲トンネル咲洲側換気所新築工事													
工事区分・工種・種別	単位	入札時						工事完成時						備考
		官積算(予定価格)※			元請(当初予定)			元請(完成時実績)			官積算(最終)※			
		数量	単価	金額	数量	単価	金額	数量	単価	金額	数量	単価	金額	
I-1 換気所本体工事														
I-1-1 直接仮設工事	式	1.0		75,111,500	1.0	47,747,162	1.0		75,206,583	1.0		75,111,500		
I-1-2 土工事	"	1.0		56,560,940	1.0	83,475,850	1.0		60,650,340	1.0		51,267,420		
I-1-3 地業工事	"	1.0		2,863,795	1.0	9,285,400	1.0		6,067,283	1.0		2,863,795		
I-1-4 鉄筋工事	"	1.0		164,130,735	1.0	196,612,056	1.0		225,236,011	1.0		164,130,735		
I-1-5 コンクリート工事	"	1.0		168,683,890	1.0	178,755,435	1.0		228,518,859	1.0		168,683,890		
I-1-6 型枠工事	"	1.0		130,475,872	1.0	200,778,310	1.0		193,129,865	1.0		130,475,872		
I-1-7 鉄骨工事	"	1.0		14,260,972	1.0	24,203,130	1.0		30,000,000	1.0		14,260,972		
I-1-8 既製コンクリート工事	"	1.0		15,213,344	1.0	4,764,580	1.0		12,328,433	1.0		17,434,602		
I-1-9 防水工事	"	1.0		29,088,487	1.0	25,059,077	1.0		32,319,676	1.0		30,309,336		
I-1-10 石工事	"	1.0		5,467,400	1.0	4,499,100	1.0		3,700,000	1.0		5,164,400		
I-1-11 タイル工事	"	1.0		18,140,262	1.0	15,854,615	1.0		16,204,697	1.0		18,291,462		
I-1-12 木工事	"	1.0		714,548	1.0	641,022	1.0		1,050,717	1.0		714,548		
I-1-13 屋根工事	"	1.0		4,723,200	1.0	3,651,300	1.0		1,800,000	1.0		4,723,200		
I-1-14 金属工事	"	1.0		74,970,360	1.0	44,299,494	1.0		84,246,899	1.0		94,641,356		
I-1-15 左官工事	"	1.0		13,947,055	1.0	13,718,173	1.0		49,184,793	1.0		14,256,911		
I-1-16 建具工事	"	1.0		87,816,188	1.0	51,492,739	1.0		50,967,683	1.0		94,408,588		
I-1-17 カーテンウォール工事	"	1.0		46,530,000	1.0	24,162,000	1.0		16,272,351	1.0		46,530,000		
I-1-18 塗装工事	式	1.0		6,523,210	1.0	6,432,044	1.0		10,499,000	1.0		8,410,010		

I-1-19 内外装工事	〃	1.0	41,584,822	1.0	27,943,166	1.0	32,113,939	1.0	43,241,082
I-1-20 ユニット及びその他工事	〃	1.0	92,133,666	1.0	72,794,562	1.0	63,186,664	1.0	102,930,616
I-1-21 昇降機設備工事	〃	1.0	12,810,000	1.0	9,230,000	1.0	8,250,000	1.0	12,810,000
計			1,061,750,246		1,045,399,215		1,200,933,793		1,100,660,295

トンネル部 I

<p>記入要領</p>	<p>1) 本様式は、比較表-1に対する明細を記入することとする。さらにその明細が必要な場合は、本様式を使用しその詳細が明確になるようにする。                  2) ※印の官積算欄(予定価格および最終共)は、発注者が記入する欄なので請負者は記入しないで下さい。</p>													
<p>工事名</p>	<p>大阪港夢洲トンネル咲洲側換気所新築工事</p>													
<p>工事区分・工種・種別</p>	<p>単位</p>	<p>入札時</p>						<p>工事完成時</p>						<p>備考</p>
		<p>官積算(予定価格)※</p>			<p>元請(当初予定)</p>			<p>元請(完成時実績)</p>			<p>官積算(最終)※</p>			
		<p>数量</p>	<p>単価</p>	<p>金額</p>	<p>数量</p>	<p>単価</p>	<p>金額</p>	<p>数量</p>	<p>単価</p>	<p>金額</p>	<p>数量</p>	<p>単価</p>	<p>金額</p>	
<p>I-2 トンネル部工事</p>														
<p>I-2-1. 直接仮設工事</p>	<p>式</p>	<p>1.0</p>	<p>2,088,600</p>	<p>1.0</p>	<p>4,166,093</p>	<p>1.0</p>	<p>6,454,533</p>	<p>1.0</p>	<p>2,088,600</p>					
<p>I-2-2. 鉄筋工事</p>	<p>式</p>	<p>1.0</p>	<p>6,508,252</p>	<p>1.0</p>	<p>4,104,772</p>	<p>1.0</p>	<p>4,702,369</p>	<p>1.0</p>	<p>6,508,252</p>					
<p>I-2-3. コンクリート工事</p>	<p>式</p>	<p>1.0</p>	<p>5,211,200</p>	<p>1.0</p>	<p>5,325,100</p>	<p>1.0</p>	<p>6,807,546</p>	<p>1.0</p>	<p>5,211,200</p>					
<p>I-2-4. 型枠工事</p>	<p>式</p>	<p>1.0</p>	<p>4,153,552</p>	<p>1.0</p>	<p>6,508,860</p>	<p>1.0</p>	<p>6,260,912</p>	<p>1.0</p>	<p>4,153,552</p>					
<p>I-2-5. タイル工事</p>	<p>式</p>	<p>1.0</p>	<p>156,294</p>	<p>1.0</p>	<p>122,476</p>	<p>1.0</p>	<p>125,180</p>	<p>1.0</p>	<p>156,294</p>					
<p>I-2-6. 金属工事</p>	<p>式</p>	<p>1.0</p>	<p>674,652</p>	<p>1.0</p>	<p>430,366</p>	<p>1.0</p>	<p>690,777</p>	<p>1.0</p>	<p>674,652</p>					
<p>I-2-7. 左官工事</p>	<p>式</p>	<p>1.0</p>	<p>338,649</p>	<p>1.0</p>	<p>360,943</p>	<p>1.0</p>	<p>1,266,744</p>	<p>1.0</p>	<p>338,649</p>					
<p>I-2-8. 建具工事</p>	<p>式</p>	<p>1.0</p>	<p>3,473,000</p>	<p>1.0</p>	<p>2,930,000</p>	<p>1.0</p>	<p>3,314,618</p>	<p>1.0</p>	<p>3,869,000</p>					
<p>I-2-9. 内外装工事</p>	<p>式</p>	<p>1.0</p>	<p>590,548</p>	<p>1.0</p>	<p>446,502</p>	<p>1.0</p>	<p>489,342</p>	<p>1.0</p>	<p>590,548</p>					
<p>I-2-10. ユニット及びその他工事</p>	<p>式</p>	<p>1.0</p>	<p>1,600</p>	<p>1.0</p>	<p>1,130</p>	<p>1.0</p>	<p>875</p>	<p>1.0</p>	<p>1,600</p>					
<p></p>														
<p></p>														
<p></p>														
<p></p>														
<p></p>														
<p></p>														
<p>計</p>			<p>23,196,347</p>		<p>24,396,242</p>		<p>30,112,896</p>		<p>23,592,347</p>					

トンネル接続部 I

記入要領	1) 本様式は、比較表-1に対する明細を記入することとする。さらにその明細が必要な場合は、本様式を使用しその詳細が明確になるようにする。 2) ※印の官積算欄(予定価格および最終共)は、発注者が記入する欄なので請負者は記入しないで下さい。													
工事名	大阪港夢洲トンネル咲洲側換気所新築工事													
工事区分・工種・種別	単位	入札時						工事完成時						備考
		官積算(予定価格)※			元請(当初予定)			元請(完成時実績)			官積算(最終)※			
		数量	単価	金額	数量	単価	金額	数量	単価	金額	数量	単価	金額	
I-3 トンネル接続部工事														
I-3-1. 直接仮設工事	式	1.0		4,469,400	1.0	5,852,420	1.0		9,424,275	1.0		5,018,860		
I-3-2. 地業工事	式	1.0		11,100,000	1.0	8,100,000	1.0		5,292,717	1.0		11,100,000		
I-3-3. 鉄筋工事	式	1.0		24,239,710	1.0	32,485,910	1.0		37,215,402	1.0		27,700,490		
I-3-4. コンクリート工事	式	1.0		27,108,550	1.0	30,490,100	1.0		41,215,444	1.0		28,776,150		
I-3-5. 型枠工事	式	1.0		10,304,280	1.0	15,735,600	1.0		17,903,380	1.0		12,011,800		
I-3-6. 防水工事	式	1.0		4,772,676	1.0	4,500,478	1.0		8,345,891	1.0		6,823,776		
I-3-7. タイル工事	式	1.0		87,552	1.0	68,608	1.0		70,123	1.0		87,552		
I-3-8. 金属工事	式	1.0		1,353,965	1.0	737,871	1.0		7,287,404	1.0		7,083,965		
I-3-9. 左官工事	式	1.0		229,786	1.0	301,973	1.0		1,096,061	1.0		244,202		
I-3-10. 建具工事	式	1.0		3,623,000	1.0	2,471,000	1.0		2,420,337	1.0		3,623,000		
I-3-11. 内外装工事	式	1.0		464,748	1.0	310,964	1.0		340,799	1.0		464,748		
I-3-12. ユニット及びその他工事	式	1.0		162,147,000	1.0	120,260,170	1.0		93,117,045	1.0		162,147,000		
計				249,900,667		221,315,094			223,728,878			265,081,543		



外構 I

<p>記入要領</p>	<p>1) 本様式は、比較表-1に対する明細を記入することとする。さらにその明細が必要な場合は、本様式を使用しその詳細が明確になるようにする。                  2) ※印の官積算欄(予定価格および最終共)は、発注者が記入する欄なので請負者は記入しないで下さい。</p>													
<p>工事名</p>	<p>大阪港夢洲トンネル咲洲側換気所新築工事</p>													
<p>工事区分・工種・種別</p>	<p>単位</p>	<p>入札時</p>						<p>工事完成時</p>						<p>備考</p>
		<p>官積算(予定価格)※</p>			<p>元請(当初予定)</p>			<p>元請(完成時実績)</p>			<p>官積算(最終)※</p>			
		<p>数量</p>	<p>単価</p>	<p>金額</p>	<p>数量</p>	<p>単価</p>	<p>金額</p>	<p>数量</p>	<p>単価</p>	<p>金額</p>	<p>数量</p>	<p>単価</p>	<p>金額</p>	
<p>I-4 外構工事</p>														
<p>I-4-1 屋外土工事</p>	<p>式</p>						<p>1.0</p>		<p>13,911,638</p>	<p>1.0</p>		<p>13,257,550</p>		
<p>I-4-2 構内舗装工事</p>	<p>〃</p>						<p>1.0</p>		<p>12,199,210</p>	<p>1.0</p>		<p>9,700,322</p>		
<p>I-4-3 屋外排水工事</p>	<p>〃</p>						<p>1.0</p>		<p>5,031,672</p>	<p>1.0</p>		<p>6,169,854</p>		
<p>I-4-4 困障工事</p>	<p>〃</p>						<p>1.0</p>		<p>11,321,810</p>	<p>1.0</p>		<p>12,274,797</p>		
<p>I-4-5 ごみ置場工事</p>	<p>〃</p>						<p>1.0</p>		<p>1,438,725</p>	<p>1.0</p>		<p>1,242,587</p>		
<p>I-4-6 雨水排水工事</p>	<p>〃</p>						<p>1.0</p>		<p>4,942,020</p>	<p>1.0</p>		<p>9,635,110</p>		
<p>計</p>									<p>48,845,075</p>			<p>52,280,220</p>		

植栽 I

<p>記入要領</p>	<p>1) 本様式は、比較表-1に対する明細を記入することとする。さらにその明細が必要な場合は、本様式を使用しその詳細が明確になるようにする。 2) ※印の官積算欄(予定価格および最終共)は、発注者が記入する欄なので請負者は記入しないで下さい。</p>															
<p>工事名</p>	<p>大阪港夢洲トンネル咲洲側換気所新築工事</p>															
<p>工事区分・工種・種別</p>	<p>単位</p>	<p>入札時</p>						<p>工事完成時</p>						<p>備考</p>		
		<p>官積算(予定価格)※</p>			<p>元請(当初予定)</p>			<p>元請(完成時実績)</p>			<p>官積算(最終)※</p>					
		<p>数量</p>	<p>単価</p>	<p>金額</p>	<p>数量</p>	<p>単価</p>	<p>金額</p>	<p>数量</p>	<p>単価</p>	<p>金額</p>	<p>数量</p>	<p>単価</p>	<p>金額</p>			
<p>I-5 植栽工事</p>																
<p>I-5-1 屋外植栽工事</p>	<p>式</p>							1.0		10,654,980	1.0		17,585,310			
<p>I-5-2 外構植栽工事</p>	<p>〃</p>							1.0		4,120,384	1.0		4,483,310			
<p>計</p>										0			14,775,364			22,068,620

比較表-2

記入要領	1) 本様式は、比較表-1に対する明細を記入することとする。さらにその明細が必要な場合は、本様式を使用しその詳細が明確になるようにする。 2) ※印の官積算欄(予定価格および最終共)は、発注者が記入する欄なので請負者は記入しないで下さい。													
工事名	大阪港夢洲トンネル咲洲側換気所新築工事													
工事区分・工程・種別	単位	入札時						工事完成時						備考
		官積算(予定価格)※			元請(当初予定)			元請(完成時実績)			官積算(最終)※			
		数量	単価	金額	数量	単価	金額	数量	単価	金額	数量	単価	金額	
Ⅱ 建築電気設備工事														
Ⅱ-1 電灯設備工事	式	1.0		36,917,800	1.0	25,216,503	1.0		28,040,031	1.0		42,389,860		
Ⅱ-2 動力設備工事	式	1.0		39,949,300	1.0	23,902,223	1.0		27,816,978	1.0		48,282,860		
Ⅱ-3 避雷設備工事	式	1.0		3,461,100	1.0	1,795,636	1.0		2,135,011	1.0		3,461,100		
Ⅱ-4 電話配管設備工事	式	1.0		1,371,000	1.0	914,943	1.0		1,384,183	1.0		2,441,520		
Ⅱ-5 拡声設備工事	式	1.0		3,729,600	1.0	2,513,551	1.0		3,321,452	1.0		3,795,660		
Ⅱ-6 呼出設備工事	式	1.0		3,781,900	1.0	1,668,421	1.0		1,717,418	1.0		4,103,940		
Ⅱ-7 テレビ共同受信設備工事	式	1.0		1,087,900	1.0	771,052	1.0		794,352	1.0		1,210,400		
Ⅱ-8 監視カメラ設備工事	式	1.0		1,717,300	1.0	1,319,878	1.0		1,265,682	1.0		1,717,300		
Ⅱ-9 防災設備工事	式	1.0		12,972,500	1.0	7,213,301	1.0		8,678,476	1.0		15,706,240		
Ⅱ-10 防犯設備工事	式	1.0		262,600	1.0	201,124	1.0		132,338	1.0		262,600		
Ⅱ-11 構内配電線路工事	式						1.0		2,156,989	1.0		7,835,900		
Ⅱ-12 構内通信線路工事	式						1.0		2,557,090	1.0		2,361,140		
計				105,251,000		65,516,632			80,000,000			133,568,520		

建築電気Ⅱ

<p>記入要領</p>	<p>1) 本様式は、比較表-1に対する明細を記入することとする。さらにその明細が必要な場合は、本様式を使用しその詳細が明確になるようにする。                  2) ※印の官積算欄(予定価格および最終共)は、発注者が記入する欄なので請負者は記入しないで下さい。</p>													
<p>工事名</p>	<p>大阪港夢洲トンネル咲洲側換気所新築工事</p>													
<p>工事区分・工種・種別</p>	<p>単位</p>	<p>入札時</p>						<p>工事完成時</p>						<p>備考</p>
		<p>官積算(予定価格)※</p>			<p>元請(当初予定)</p>			<p>元請(完成時実績)</p>			<p>官積算(最終)※</p>			
		<p>数量</p>	<p>単価</p>	<p>金額</p>	<p>数量</p>	<p>単価</p>	<p>金額</p>	<p>数量</p>	<p>単価</p>	<p>金額</p>	<p>数量</p>	<p>単価</p>	<p>金額</p>	
<p>Ⅱ-1 電灯設備工事</p>														
<p>Ⅱ-1-1 電灯幹線設備工事</p>	<p>式</p>	<p>1.0</p>	<p>4,245,300</p>	<p>1.0</p>	<p>4,110,095</p>	<p>1.0</p>	<p>5,744,532</p>	<p>1.0</p>	<p>6,856,010</p>					
<p>Ⅱ-1-2 電灯設備工事</p>	<p>式</p>	<p>1.0</p>	<p>13,591,700</p>	<p>1.0</p>	<p>8,557,656</p>	<p>1.0</p>	<p>10,204,690</p>	<p>1.0</p>	<p>16,119,150</p>					
<p>Ⅱ-1-3 コンセント設備工事</p>	<p>式</p>	<p>1.0</p>	<p>4,709,100</p>	<p>1.0</p>	<p>3,449,702</p>	<p>1.0</p>	<p>3,367,579</p>	<p>1.0</p>	<p>4,946,800</p>					
<p>Ⅱ-1-4 照明器具設備工事</p>	<p>式</p>	<p>1.0</p>	<p>14,371,700</p>	<p>1.0</p>	<p>9,099,050</p>	<p>1.0</p>	<p>8,723,230</p>	<p>1.0</p>	<p>14,467,900</p>					
<p>計</p>			<p>36,917,800</p>		<p>25,216,503</p>		<p>28,040,031</p>		<p>42,389,860</p>					

建築電気Ⅱ

記入要領	1) 本様式は、比較表-1に対する明細を記入することとする。さらにその明細が必要な場合は、本様式を使用しその詳細が明確になるようにする。 2) ※印の官積算欄(予定価格および最終共)は、発注者が記入する欄なので請負者は記入しないで下さい。													
工事名	大阪港夢洲トンネル咲洲側換気所新築工事													
工事区分・工種・種別	単位	入札時						工事完成時						備考
		官積算(予定価格)※			元請(当初予定)			元請(完成時実績)			官積算(最終)※			
		数量	単価	金額	数量	単価	金額	数量	単価	金額	数量	単価	金額	
Ⅱ-2 動力設備工事														
Ⅱ-2-1 動力幹線設備工事	式	1.0	8,827,900	1.0		8,670,304	1.0		9,132,719	1.0		8,896,190		
Ⅱ-2-2 動力分岐設備工事	式	1.0	31,121,400	1.0		15,231,919	1.0		18,684,259	1.0		39,386,670		
計			39,949,300			23,902,223			27,816,978			48,282,860		

建築電気Ⅱ

記入要領	1) 本様式は、比較表-1に対する明細を記入することとする。さらにその明細が必要な場合は、本様式を使用しその詳細が明確になるようにする。 2) ※印の官積算欄(予定価格および最終共)は、発注者が記入する欄なので請負者は記入しないで下さい。													
工事名	大阪港夢洲トンネル咲洲側換気所新築工事													
工事区分・工種・種別	単位	入札時						工事完成時						備考
		官積算(予定価格)※			元請(当初予定)			元請(完成時実績)			官積算(最終)※			
		数量	単価	金額	数量	単価	金額	数量	単価	金額	数量	単価	金額	
Ⅱ-6 呼出設備工事														
Ⅱ-6-1 呼出設備工事	式	1.0		139,300	1.0		86,706	1.0		81,808	1.0		139,300	
Ⅱ-6-2 インターホンを設備工事	式	1.0		3,642,600	1.0		1,581,715	1.0		1,635,610	1.0		3,964,640	
計				3,781,900			1,668,421			1,717,418			4,103,940	

建築電気Ⅱ

<p>記入要領</p>	<p>1) 本様式は、比較表-1に対する明細を記入することとする。さらにその明細が必要な場合は、本様式を使用しその詳細が明確になるようにする。                  2) ※印の官積算欄(予定価格および最終共)は、発注者が記入する欄なので請負者は記入しないで下さい。</p>													
<p>工事名</p>	<p>大阪港夢洲トンネル咲洲側換気所新築工事</p>													
<p>工事区分・工種・種別</p>	<p>単位</p>	<p>入札時</p>						<p>工事完成時</p>						<p>備考</p>
		<p>官積算(予定価格)※</p>			<p>元請(当初予定)</p>			<p>元請(完成時実績)</p>			<p>官積算(最終)※</p>			
		<p>数量</p>	<p>単価</p>	<p>金額</p>	<p>数量</p>	<p>単価</p>	<p>金額</p>	<p>数量</p>	<p>単価</p>	<p>金額</p>	<p>数量</p>	<p>単価</p>	<p>金額</p>	
<p>Ⅱ-9 防災設備工事</p>														
<p>Ⅱ-9-1 火災報知設備工事</p>	<p>式</p>	<p>1.0</p>	<p>10,576,300</p>	<p>1.0</p>		<p>5,397,680</p>	<p>1.0</p>		<p>5,196,539</p>	<p>1.0</p>		<p>10,574,680</p>		
<p>Ⅱ-9-2 自動閉鎖設備工事</p>	<p>式</p>	<p>1.0</p>	<p>1,287,900</p>	<p>1.0</p>		<p>1,029,982</p>	<p>1.0</p>		<p>991,976</p>	<p>1.0</p>		<p>1,287,900</p>		
<p>Ⅱ-9-3 誘導灯設備工事</p>	<p>式</p>	<p>1.0</p>	<p>1,108,300</p>	<p>1.0</p>		<p>785,639</p>	<p>1.0</p>		<p>2,489,961</p>	<p>1.0</p>		<p>3,843,660</p>		
<p>計</p>			<p>12,972,500</p>			<p>7,213,301</p>			<p>8,678,476</p>			<p>15,706,240</p>		

比較表-2

記入要領	1) 本様式は、比較表-1に対する明細を記入することとする。さらにその明細が必要な場合は、本様式を使用しその詳細が明確になるようにする。 2) ※印の官積算欄(予定価格および最終共)は、発注者が記入する欄なので請負者は記入しないで下さい。													
工事名	大阪港夢洲トンネル咲洲側換気所新築工事													
工事区分・工種・種別	単位	入札時						工事完成時						備考
		官積算(予定価格)※			元請(当初予定)			元請(完成時実績)			官積算(最終)※			
		数量	単価	金額	数量	単価	金額	数量	単価	金額	数量	単価	金額	
Ⅲ 建築機械設備工事														
Ⅲ-1 給排水設備工事	式	1.0		86,757,070	1.0		50,724,957	1.0		111,200,001	1.0		165,305,390	
Ⅲ-2 空調設備工事	式	1.0		291,984,650	1.0		166,399,396	1.0		150,299,999	1.0		305,540,390	
計				378,741,720			217,124,353			261,500,000			470,845,780	



建築機械Ⅲ

記入要領	1) 本様式は、比較表-1に対する明細を記入することとする。さらにその明細が必要な場合は、本様式を使用しその詳細が明確になるようにする。 2) ※印の官積算欄(予定価格および最終共)は、発注者が記入する欄なので請負者は記入しないで下さい。													
工事名	大阪港夢洲トンネル咲洲側換気所新築工事													
工事区分・工種・種別	単位	入札時						工事完成時						備考
		官積算(予定価格)※			元請(当初予定)			元請(完成時実績)			官積算(最終)※			
		数量	単価	金額	数量	単価	金額	数量	単価	金額	数量	単価	金額	
Ⅲ-1 給排水設備工事														
Ⅲ-1-1 衛生器具設備工事	式	1.0	2,548,950	1.0		1,663,380	1.0		1,676,221	1.0		2,548,950		
Ⅲ-1-2 給水設備工事	式	1.0	29,245,240	1.0		19,481,787	1.0		15,938,202	1.0		27,860,910		
Ⅲ-1-3 排水通気設備工事	式	1.0	22,334,100	1.0		17,501,370	1.0		17,951,942	1.0		23,399,650		
Ⅲ-1-4 給湯設備工事	式	1.0	3,809,780	1.0		2,889,420	1.0		2,884,623	1.0		3,799,780		
Ⅲ-1-5 消火設備工事	式	1.0	28,819,000	1.0		9,189,000	1.0		33,164,013	1.0		68,432,000		
Ⅲ-1-6 自動灌水設備工事	式						1.0		3,727,000	1.0		7,930,000		
Ⅲ-1-7 給水管布設工事	式						1.0		14,985,000	1.0		15,091,450		
Ⅲ-1-8 汚水管布設工事	式						1.0		20,873,000	1.0		16,242,650		
計			86,757,070			50,724,957			111,200,001			165,305,390		

建築機械Ⅲ

記入要領	1) 本様式は、比較表-1に対する明細を記入することとする。さらにその明細が必要な場合は、本様式を使用しその詳細が明確になるようにする。 2) ※印の官積算欄(予定価格および最終共)は、発注者が記入する欄なので請負者は記入しないで下さい。													
工事名	大阪港夢洲トンネル咲洲側換気所新築工事													
工事区分・工種・種別	単位	入札時						工事完成時						備考
		官積算(予定価格)※			元請(当初予定)			元請(完成時実績)			官積算(最終)※			
		数量	単価	金額	数量	単価	金額	数量	単価	金額	数量	単価	金額	
Ⅲ-2 空気調和設備工事														
Ⅲ-2-1 空気調和設備工事	式	1.0		114,611,450	1.0	83,773,316	1.0		81,969,703	1.0		144,241,960		
Ⅲ-2-2 換気設備工事	式	1.0		101,781,290	1.0	52,542,710	1.0		41,312,276	1.0		89,088,300		
Ⅲ-2-3 排煙設備工事	式	1.0		15,030,910	1.0	9,939,370	1.0		6,486,020	1.0		11,649,130		
Ⅲ-2-4 自動制御設備工事	式	1.0		60,561,000	1.0	20,144,000	1.0		20,532,000	1.0		60,561,000		
計				291,984,650		166,399,396			150,299,999			305,540,390		

その他IV

記入要領	1) 本様式は、比較表-1に対する明細を記入することとする。さらにその明細が必要な場合は、本様式を使用しその詳細が明確になるようにする。 2) ※印の官積算欄(予定価格および最終共)は、発注者が記入する欄なので請負者は記入しないで下さい。													
工事名	大阪港夢洲トンネル咲洲側換気所新築工事													
工事区分・工種・種別	単位	入札時						工事完成時						備考
		官積算(予定価格)※			元請(当初予定)			元請(完成時実績)			官積算(最終)※			
		数量	単価	金額	数量	単価	金額	数量	単価	金額	数量	単価	金額	
IV その他工事														
IV-1-1 仮設工事	式	1.0	82,174,000	1.0	74,795,260	1.0	59,561,851	1.0	60,550,012					
IV-1-2 計測管理工事	"	1.0	4,488,000	1.0	3,582,900	1.0	3,582,900	1.0	4,488,000					
IV-1-3 撤去工事	"	1.0	10,772,940	1.0	6,620,660	1.0	7,414,990	1.0	11,562,855					
IV-1-4 雑工事	"	1.0	5,978,700	1.0	9,536,582	1.0	25,533,912	1.0	12,421,570					
計			103,413,640		94,535,402		96,093,653		89,022,437					













比較表－8

## 建設副産物の搬出等の比較表

記入要領	1) 当該工事で発生する、すべての建設副産物について記入してください。 2) 記入してある名称以外の建設副産物がある場合は、名称を追加して記入して下さい。 3) 受け入れ価格は、建設副産物の処分のみに必要な価格を記入してください(収集、運搬等に要した費用を除く)。 4) ※印の官積算価格欄は、発注者が記入する欄なので請負者は記入しないで下さい。					
工事名	大阪港夢洲トンネル咲洲側換気所新築工事					
建設副産物の名称	入札時(当初の予定)		工事完成時(実績)		官積算価格※ (最終)	備考
	受け入れ予定箇所	受け入れ価格	受け入れた箇所	受け入れた価格		
コンクリート塊	大栄環境(株)	6,000円/t	大栄環境(株)	3,000円/t	2,300円/t	
		運搬費込み		運搬費別途		
アスファルト・コンクリート塊	大栄環境(株)	6,000円/t	大栄環境(株)	3,000円/t	2,350円/t	
		運搬費込み		運搬費別途		
建設発生木材	東京ボード工業(株)	5,400円/t	大栄環境(株)	3,500円/	1,070円/t	
		運搬費込み		運搬費別途		
建設発生土	-	-	-	-		
石膏ボード	吉野石膏グループ会社	16,000円/t	吉野石膏(株)	10,000円/t		
		運搬費込み		運搬費別途		
ALC	旭化成建材、クリオン他	4,000～7,000円/t	クリオン	5,000円/		
		運搬費のみ				
塩ビ管	日進化学工業(株)	3,000円/	大栄環境(株)	5,000円/		
		運搬費のみ		運搬費別途		
建設混合廃棄物(可燃物)	大栄環境(株)	8,000円/	大栄環境(株)	6,000円/		
		運搬費込み		運搬費別途		
建設混合廃棄物(不燃物)	大栄環境(株)	8,000円/	大栄環境(株)	6,000円/		
		運搬費込み		運搬費別途		

Ⅲ 工事費内訳 (注)消費税抜きで記入してください

金額単位:千円

費目	元請外注		元請外注 合計	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	元請	元請外注		消費電気	威宜建設	ヒロセ	丸五基礎工業	壺山建設	朝日ビルド	阪和興業	新東匠接	
				仮設電気工	はつり工	山留・切梁・構台 解体工	杭工事	土工	型枠・鉄筋工	杭頭ネジ鉄筋工	仮設電気工	仮設電気工
① 直接工事費	1,955,989	507,434	1,448,555	6,570	8,100	58,400	6,850	33,800	304,819	3,000	10,995	
(1) 材料費	1,097,309	396,920	700,389	3,000	700	25,400	5,200	0	53,000	2,800	0	
(2) 労務費	629,827	52,704	577,123	970	6,600	8,000	1,200	28,000	207,819	200	1,640	
(3) 機械機具等損料	217,874	46,831	171,043	2,600	800	25,000	450	5,800	44,000	0	9,355	
(4) 貸与機械等現場修理・管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(5) 直接経費	10,979	10,979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A 特許使用料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B 光熱電力使用料	10,979	10,979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(6) 特殊経費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
② 間接工事費	392,523	329,518	63,005	1,230	736	3,416	2,050	1,276	5,363	100	2,274	
(1) 共通仮設費	133,282	132,712	570	0	0	0	0	0	0	0	0	
イ 運搬費	13,452	12,882	570	0	0	0	0	0	0	0	0	
A 搬出機材	13,452	12,882	570	0	0	0	0	0	0	0	0	
1 仮設材①	12,661	12,091	570	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 仮設材②	791	791	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3 仮設材③	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 敷設板類	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5 橋梁等架設支保工	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6 橋梁用架設タワー等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7 橋梁用仮設桁設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 積み込み取り出し費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 トンネル用スライドセントル	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10 その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B 建設機械20t未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
① 自走・貨物自動車等による運搬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
② 日々回送による運搬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
③ 現場内小運搬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C 建設機械20t以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
① 貨物自動車等による運搬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
② 自走による運搬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
③ 日々回送による運搬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
④ 現場内小運搬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ロ 準備費	106,855	106,855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A 準備・測量等	9,270	9,270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B その他	97,585	97,585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ハ 事業損失防止施設費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ニ 安全費	8,398	8,398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
安全留意度「建設工事公衆災害防止対策要綱」について選択	2	通常の安全対策										
A 安全管理費	1,470	1,470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
① 工事区域内全般の安全管理上の監視、あるいは連絡等に要した費用(稼働日の保安要員の費用を含む)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
② 不稼働日の保安要員の費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
③ 標示板、標識、保安帯、防護柵、バリケード等の安全施設類の設置、撤去、補修に要した費用及び使用期間中の損料	1,470	1,470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
④ 夜間作業を行う場合における照明に要した費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
⑤ 酸欠・窒息の予防に要した費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
⑥ 河川、海岸工事における救命艇に要した費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
⑦ 粉塵作業の予防に要した費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
⑧ 長大トンネル等における防火安全対策に要した費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
⑨ 安全用品等の費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
⑩ 安全委員会等に要した費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
⑪ 国土交通省(港湾・航空)発注工事における再圧装置設置、撤去、維持管理に要した費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B 交通誘導員等	6,928	6,928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C 鉄道空港安全管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D 美化等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E 高圧作業予防	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F 航路安全確保・警戒船	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G ダム発破・監視費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
H トンネル工事における呼吸用保護具	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ホ 役務費	4,577	4,577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A 土地の借上費	4,577	4,577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B 電力用水等基本料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ヘ 技術管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A 品質管理費等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B 特別な品質管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C 現場条件等費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D 品質証明(社内検査)に要した費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E 各種調査等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F 各種台帳等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ト 当鋪費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A 建物費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B 借上費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C 宿泊費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D 労働者送迎費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E 監督員詰所等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F 美化等1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G 美化等2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
H その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I 労働者海上輸送費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
チ その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
リ 技術者間接費(電気工事、光ケーブル工事の場合)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(2) 補償費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(3) 現場管理費	259,241	196,806	62,435	1,230	736	3,416	2,050	1,276	5,363	100	2,274	
イ 労務管理費	7,018	7,018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ロ 安全訓練等費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A 安全・衛生に要した費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B 研修訓練等に要した費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ハ 租税公課	971	724	247	0	0	8	1,100	600	1,200	50	1,400	
ニ 社員等従業員給料手当	171,255	154,811	16,444	0	500	2,500	1,100	600	1,200	50	1,400	
ホ 退職金	5,776	4,964	812	0	20	50	25	0	0	0	0	
ヘ 保険料	9,339	8,042	1,297	0	0	75	34	0	0	0	0	
① 火災保険	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
② 工事保険	4,325	3,228	1,097	0	0	50	28	0	0	0	0	
③ 自動車保険	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
④ 組立保険	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
⑤ 法定外の労災保険	3,163	3,161	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
⑥ その他損害保険	1,851	1,653	198	0	0	25	6	0	0	0	0	
ト 法定福利費	14,348	8,846	5,502	10	80	210	75	10	1,617	10	10	
A 労災保険料	5,773	3,009	2,764	10	20	50	20	10	1,617	10	10	
B 雇用保険料	607	94	513	0	20	50	10	0	0	0	0	
C 健康保険料	2,394	1,533	861	0	20	50	20	0	0	0	0	
D 厚生年金保険料	5,457	4,093	1,364	0	20	60	25	0	0	0	0	
E 建退共制度掛金	117	117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F 船員保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
チ 福利厚生費	6,788	6,047	741	0	0	50	20	0	0	0	0	
リ 補償費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ヌ 通信交通費	7,325	3,390	3,935	0	0	20	15	0	1,787	0	0	
ル 交際費	1,985	1,844	141	0	0	10	5	0	76	0	0	
ロ 寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ワ その他	4,866	1,120	3,746	0	0	15	20	0	380	0		









工事費内訳 注)消費税抜きで記入してください

費目	53 ダイケンエンジニアリング 経鉄地下及び ボート工	54 東芝エレベータ エレベータ	55 クボタハイテック 圧送管布設工事	56 三晃金属工業 屋根工事	57 サンウェーブ工業 キッチン製作	58 日本ハードビル 工業 点字紙	59 富士産業 緩降機取付工事
① 直接工事費	20,638	5,816	854	1,081	210	71	410
(1) 材料費	8,800	5,474	300	750	120	30	330
(2) 労務費	8,300	0	300	250	90	40	80
(3) 機械器具等損料	3,538	342	254	81	0	1	0
(4) 貸与機械等現場修理・管理費	0	0	0	0	0	0	0
(5) 直接経費	0	0	0	0	0	0	0
A 特許使用料	0	0	0	0	0	0	0
B 光熱電力使用料	0	0	0	0	0	0	0
(6) 特殊経費	0	0	0	0	0	0	0
② 間接工事費	688	2,434	1,191	889	89	9	80
(1) 共通仮設費	0	0	0	0	0	0	0
イ 運搬費	0	0	0	0	0	0	0
A 器機材	0	0	0	0	0	0	0
1 仮設材①	0	0	0	0	0	0	0
2 仮設材②	0	0	0	0	0	0	0
3 仮設材③	0	0	0	0	0	0	0
4 敷設板類	0	0	0	0	0	0	0
5 橋梁等架設支保工	0	0	0	0	0	0	0
6 橋梁用架設タワー等	0	0	0	0	0	0	0
7 橋梁用仮設桁設備	0	0	0	0	0	0	0
8 積み込み取り卸し費	0	0	0	0	0	0	0
9 トンネル用スライドセントル	0	0	0	0	0	0	0
10 その他	0	0	0	0	0	0	0
B 建設機械20t未満	0	0	0	0	0	0	0
① 自走・貨物自動車等 による運搬	0	0	0	0	0	0	0
② 日々回送による運搬	0	0	0	0	0	0	0
③ 現場内小運搬	0	0	0	0	0	0	0
C 建設機械20t以上	0	0	0	0	0	0	0
① 貨物自動車等による運搬	0	0	0	0	0	0	0
② 自走による運搬	0	0	0	0	0	0	0
③ 日々回送による運搬	0	0	0	0	0	0	0
④ 現場内小運搬	0	0	0	0	0	0	0
ロ 準備費	0	0	0	0	0	0	0
A 準備・測量等	0	0	0	0	0	0	0
B その他	0	0	0	0	0	0	0
ハ 事業損失防止施設費	0	0	0	0	0	0	0
ニ 安全費	0	0	0	0	0	0	0
安全留意度 「建設工事公衆災害防止対策要綱」に ついて選択							
A 安全管理費	0	0	0	0	0	0	0
① 工事区域内全般の安全管理上の監 視、あるいは運搬等に要した費用(種 別日の保安要員等の費用を含む)	0	0	0	0	0	0	0
② 不稼働日の保安要員等の費用	0	0	0	0	0	0	0
③ 標示板、標識、保安燈、防護棚、バリケ ード等の安全施設類の設置、撤去、補修に 要した費用及び使用期間中の損料	0	0	0	0	0	0	0
④ 夜間作業を行う場合における照明に 要した費用	0	0	0	0	0	0	0
⑤ 酸素欠乏症の予防に要した費用	0	0	0	0	0	0	0
⑥ 河川、海岸工事における救命艇に要 した費用	0	0	0	0	0	0	0
⑦ 粉塵作業の予防に要した費用	0	0	0	0	0	0	0
⑧ 長大トンネル等における防火安全対 策に要した費用	0	0	0	0	0	0	0
⑨ 安全用品等の費用	0	0	0	0	0	0	0
⑩ 安全委員会等に要した費用	0	0	0	0	0	0	0
⑪ 国土交通省(港湾・航空)発注工事に おける再任装置設置、撤去、維持管 理に要した費用	0	0	0	0	0	0	0
B 交通誘導員等	0	0	0	0	0	0	0
C 鉄道空港安全管理	0	0	0	0	0	0	0
D 美化等	0	0	0	0	0	0	0
E 高圧作業予防	0	0	0	0	0	0	0
F 航路安全標識・警戒船	0	0	0	0	0	0	0
G ダム発破・監視費	0	0	0	0	0	0	0
H トンネル工事における呼吸用保護具	0	0	0	0	0	0	0
I その他	0	0	0	0	0	0	0
ホ 役務費	0	0	0	0	0	0	0
A 土地の借上費	0	0	0	0	0	0	0
B 電力用水等基本料	0	0	0	0	0	0	0
ヘ 技術管理費	0	0	0	0	0	0	0
A 品質管理費等	0	0	0	0	0	0	0
B 特別な品質管理	0	0	0	0	0	0	0
C 現場条件等費用	0	0	0	0	0	0	0
D 品質証明(社内検査)に要した費用	0	0	0	0	0	0	0
E 各種調査等	0	0	0	0	0	0	0
F 各種台帳等	0	0	0	0	0	0	0
G その他	0	0	0	0	0	0	0
ト 当鋪費	0	0	0	0	0	0	0
A 建物費	0	0	0	0	0	0	0
B 借上費	0	0	0	0	0	0	0
C 宿泊費	0	0	0	0	0	0	0
D 労働者送迎費	0	0	0	0	0	0	0
E 監督員詰所等	0	0	0	0	0	0	0
F 美化等1	0	0	0	0	0	0	0
G 美化等2	0	0	0	0	0	0	0
H その他	0	0	0	0	0	0	0
チ その他	0	0	0	0	0	0	0
リ 技術者間接費(電気工事、光ケーブル工事 の場合)	0	0	0	0	0	0	0
(2) 補償費	0	0	0	0	0	0	0
(3) 現場管理費	688	2,434	1,191	889	89	9	80
イ 労務管理費	0	0	0	0	0	0	0
ロ 安全訓練等費用	0	0	0	0	0	0	0
A 安全・衛生に要した費用	0	0	0	0	0	0	0
B 研修訓練等に要した費用	0	0	0	0	0	0	0
ハ 租税公課	0	0	0	0	0	0	0
ニ 社員等従業員給料手当	12	850	200	200	30	5	50
ホ 退職金	0	0	0	0	0	0	0
ヘ 保険料	0	0	0	0	0	0	0
① 火災保険	0	0	0	0	0	0	0
② 工事保険	0	0	0	0	0	0	0
③ 自動車保険	0	0	0	0	0	0	0
④ 組立保険	0	0	0	0	0	0	0
⑤ 法定外の労災保険	0	0	0	0	0	0	0
⑥ その他損害保険	0	0	0	0	0	0	0
ト 法定福利費	10	10	10	10	10	1	10
A 労災保険料	10	10	10	10	10	1	10
B 雇用保険料	0	0	0	0	0	0	0
C 健康保険料	0	0	0	0	0	0	0
D 厚生年金保険料	0	0	0	0	0	0	0
E 建退共制度掛金	0	0	0	0	0	0	0
F 船員保険料	0	0	0	0	0	0	0
チ 福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0
リ 補償費	0	0	0	0	0	0	0
ヌ 通信交通費	0	0	0	0	0	0	0
ル 交際費	0	0	0	0	0	0	0
ロ 寄付金	0	0	0	0	0	0	0
ワ その他	0	0	0	0	0	0	0
カ 外注一般管理費等	666	1,574	981	679	49	3	20
(4) 外注費(下請欄は、外注一般管理費等の自動計算 自動計算値=-145612)	666	1,574	981	679	49	3	20
(5) 一般管理費等	0	0	0	0	0	0	0
(6) 鋼橋等工場製作費(電気工事・光ケーブル工事の 場合は、機設費)	0	0	0	0	0	0	0
(7) 別途調査等工事価格	0	0	0	0	0	0	0
(8) 工事価格	21,326	8,250	2,045	1,970	299	80	490
(9) 消費税相当額(下請欄は、下請工事価格の自動計算値)	21,326	8,250	2,045	1,970	299	80	490
(10) 工事請負金額	21,326	8,250	2,045	1,970	299	80	490
(11) 二次下請負者の数	2	1	1	1	1	0	0
(12) 二次下請負者の外注一般管理費等の合計	0	0	0	0	0	0	0
(13) 二次下請負者への外注工事価格の合計	10,229	881	760	600	35	0	0
(14) 延実人員数と作業日数							
(1) 労働者延人員	0	0	0	0	0	0	0
(2) (1)のうち通勤労働者延人員	0	0	0	0	0	0	0
(3) 技能関係等従事者延人員	0	0	0	0	0	0	0
(4) 技術事務関係社員等従業員延人員	0	0	0	0	0	0	0
(5) 作業日数	0	0	0	0	0	0	0
(15) 現場管理費その他のうち、事務用品費に要した費 用	0	0	0	0	0	0	0
(16) 現場管理費その他のうち、動力・用水光熱費に要 した費用	0	0	0	0	0	0	0
(17) 安全費その他のうち、水雷・傷害保険に要した費 用	0	0	0	0	0	0	0