

[標準様式例4-2]

(最終)契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年1月22日
契約業者名	株式会社エコー 近畿事務所
契約業者の住所	大阪府大阪市淀川区東三国2-34-1
業務の名称	大阪港北港南地区航路(-16m)附帯施設汚濁拡散抑制検討業務(変更1回)
業務場所	大阪市此花区夢洲東1丁目地先
業種区分	建設コンサルタント等
業務概要 (変更した内容について記述)	別紙のとおり
履行期間(自)	令和7年6月18日
履行期間(至)	令和8年2月20日
変更前契約金額	¥33,990,000 (税込み)
変更金額	減 ¥4,290,000 (税込み)
変更後契約金額	¥29,700,000 (税込み)
変更理由	1. 浸透流対策検討の変更

業務内容

業務名称	業務内容	単位	原数量	変更数量	増減	摘要
大阪港北港南地区航路 (-16m) 附帯施設汚濁拡散抑制検討業務						
計画準備						
	計画準備	式	原契約のとおり			
資料収集・整理						
	既往検討の収集・整理	式	原契約のとおり			
汚濁拡散抑制シミュレーションの精度向上						
	土砂投入時の現地調査	式	原契約のとおり			
	濁り予測シミュレーション	式	原契約のとおり			
	汚濁拡散抑制対策の検討	式	原契約のとおり			
浸透流対策検討						
	浸透流による護岸への影響把握	式	原契約のとおり			
	浸透流を考慮した護岸補強対策の検討	式	1	0	△ 1	
	図面作成	式	1	0	△ 1	
	数量計算	式	1	0	△ 1	
	概算工事費の算出	式	1	0	△ 1	
土砂投入及び護岸整備計画の更新						
	土砂投入・護岸整備計画の更新	式	1	1	△ 1	
協議・報告						
	協議・報告	回	原契約のとおり			事前協議 1 回、 中間報告 2 回、 最終報告 1 回
照査						
	照査	式	原契約のとおり			
成果物						
	業務完成図書作成	式	原契約のとおり			