

(第1回、最終) 契約変更の内容

| | |
|------------------------------|--|
| 契約変更年月日 | 令和8年1月8日 |
| 契約業者名 | 株式会社日本空港コンサルタンツ 西日本支社 |
| 契約業者の住所 | 大阪市西区江戸堀二丁目1番1号 |
| 業務の名称 | 八尾空港B滑走路等(改良)基本設計 |
| 業務場所 | — |
| 業種区分 | 建設コンサルタント等 |
| 業務概要 (変更した内容について 記述する) | 別紙のとおり |
| 履行期間(自) | 令和7年6月16日 |
| 履行期間(至) | 令和8年5月29日 |
| 変更前の契約金額 | ¥19,580,000(税込み) |
| 変更金額 | 増 ¥11,275,000(税込み) |
| 変更後の契約金額 | ¥30,855,000(税込み) |
| 変更理由 | 1. RESA の検討方針の変更 2. 縦横断図作成の追加 3. 荷重区分の変更 4. BIM/CIM 適用業務にかかる費用の確定 5. 業務履行期間の延伸 |

別紙

3. 業務内容

| 業務名称 | 業務内容 | | | | 摘要 | |
|-------------------------|------------------------------|----|---------|----|----|---|
| | 業務仕様 | 単位 | 数量 | | | |
| | | | 当初 | 変更 | | 増減 |
| 八尾空港 B 滑走路等 (改良)基本設計 | | | | | | |
| 計画準備 | | 式 | 原契約のとおり | | | |
| 資料収集・整理 | | 式 | 原契約のとおり | | | |
| 現地調査 | | 式 | 原契約のとおり | | | |
| 滑走路改良設計 | 改良舗装設計、照査 | 式 | 1 | 1 | 1 | 各 3 ケース B 滑走路(B-3 誘 導路含む) |
| | 平面縦横断設計、施工計画、数量計算、概算工事費算定、照査 | 式 | 1 | 1 | △1 | |
| | 滑走路端安全区域検討における留意事項の整理 | 式 | 1 | 0 | △1 | |
| | 滑走路端安全区域検討における短縮運用の効果検証 | 式 | 0 | 1 | 1 | |
| | 縦横断図作成 | 式 | 0 | 1 | 1 | 縦断図 2 断面(B 滑走路、B3 誘導 路)、横断図(B 滑 走路 47 断面、B3 誘導路 6 断面) |
| 関係者協議 | 関係者協議 | 回 | 原契約のとおり | | | |
| 舗装調査 | コア採取 | 式 | 0 | 1 | 1 | |
| 協議・報告 | 協議・報告 | 回 | 原契約のとおり | | | |
| 成果物 | 業務完成図書作成 | 式 | 原契約のとおり | | | |