

(第2回 **最終**) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年3月18日
契約業者名	協同エンジニアリング株式会社 関西事務所
契約業者の住所	兵庫県神戸市中央区下山手通2-13-3
業務の名称	和歌山下津港海岸（海南地区）藤白護岸（第2工区）詳細設計（変更3回）
業務場所	—
業種区分	建設コンサルタント等
業務概要 （変更した内容について 記述する）	別紙のとおり
履行期間（自）	令和6年8月27日
履行期間（至）	令和8年3月24日
変更前の契約金額(税込)	¥28,105,000
変更金額（税込）	¥31,592,000
変更後の契約金額(税込)	¥59,697,000
変更理由	1. BIM/CIMモデルの作成の追加 2. 設計対象の変更

業務内容

業務名称	業務内容					摘要
	設計仕様	単位	数量			
			原契約	変更	増△減	
藤白護岸（第2工区）詳細設計						
設計計画	設計計画	式	原契約のとおり			
	現地調査	式	原契約のとおり			
詳細設計						
	設計条件の設定	式	原契約のとおり			
	配筋計算	式	原契約のとおり			
	止水対策の検討	式	原契約のとおり			
	排水処理の検討	式	原契約のとおり			
	附帯施設の検討	式	原契約のとおり			
	係船柱の検討	式	原契約のとおり			
	取付部の検討	式	原契約のとおり			
施工計画						
	施工計画の検討	式	1	1	△1	
	施工工程の検討	式	原契約のとおり			
	概算工事費の算定	式	原契約のとおり			
資料作成						
	数量計算	式	原契約のとおり			
	図面作成	式	原契約のとおり			
	関係機関との協議資料作成等	式	原契約のとおり			
BIM/CIM モデルの作成						
	モデルの作成	式	0	1	1	
協議・報告						
	協議・報告	回	4	5	1	事前協議1回、 中間報告2回、 最終報告1回、 BIM/CIM1回
照査						
	照査	式	1	1	1	
成果物						
	業務完成図書作成	式	1	1	1	